

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2013**

NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO SNIP	CANTIDADES FINANCIERAS			% AVANCE (4) = (3) / (1)	% AVANCE (5) = (3) / (2)	CANTIDADES FISICAS		
		P.I.A. (1)	P.I.M. (2)	EJECUCION (3)			U.M.	PROGRAMACION	EJECUCION
Construcción y Equipamiento del Comedor Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ciudad Universitaria	172874	1,613,222	18,368,772	386,364	23.95	2.10	M2	1,873	
Reconstrucción y Mejoramiento del Cerco Perimétrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional san Luis Gonzaga	76203	1,458,778	1,468,778				ML	1,374	
TOTAL		<b>3,072,000</b>	<b>19,837,550</b>	<b>386,364</b>	<b>12.58</b>	<b>1.95</b>			

Fuente de Información: Oficina de Programación e inversiones / O.G.P.P. - UNICA (PIA)

Fuente de Información: Oficina de Presupuesto / O.G.P.P. - UNICA (PIM)

Los datos corresponden al 11/Octubre/2013.

1

% DE EJECUCION