

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2012

NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO SNIP	CANTIDADES FINANCIERAS			% AVANCE (4) = (3) / (1)	% AVANCE (5) = (3) / (2)	CANTIDADES FÍSICAS			
		P.I.A.(1)	P.I.M.(2)	EJECUCIÓN (3)			U.M.	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
Construcción y Equipamiento del Comedor Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ciudad Universitaria.	172874	1,613,222	18,368,772	174,087	10.79	0.95	M2	1,873	-	-
Reconstrucción y Mejoramiento del Cerco Perimétrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	76203	1,458,778	1,468,778	-	-	-	ML	1,374	-	-
TOTAL		3,072,000	19,837,550	174,087	5.67	0.88				

Los Datos corresponden al 03/Julio/2012

Fuente de Información: Oficina de Programación e Inversiones / D.G.P.P. - UNICA (PIA)

Fuente de Información: Oficina de Presupuesto / D.G.P.P. - UNICA (PM)