

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2015

NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO SNIP	CANTIDADES FÍSICAS				CANTIDADES FINANCIERAS			Grado de Porcentaje		OBSERVACION
		PROGRAMACION	EJECUCION	% AVANCE	U.M.	P.I.A. (1)	P.I.M. (2)	Ejecución (3)	(4)=(3)/(1)	(5)=(3)/(2)	
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desague y Creación de la Planta de Tratamiento de Desague en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	327443	4	2	50	Entregable	151,908.48	151,908.48	98,740.51	65%	65%	Sin Factibilidad
Mejoramiento del sistema eléctrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (*).	311020	4	3	90	Entregable	250000.00	250,000.00	175,000.00	70%	70%	En el 2015 se pagó 87,500.00
Implementación del Pabellón académico y pabellón administrativo para la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	327465	4	4	100	Entregable	99,000.00	99,000.00	78,220.00	79%	79%	
Creación y equipamiento del Pabellón Académico y Pabellón administrativo de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.	327547	4	3	90	Entregable	99,000.00	99,000.00	69,300.00	70%	70%	
Implementación y Equipamiento de la Oficina General de matrícula, registro y estadística en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	327511	4	4	100	Entregable	99,000.00	99,000.00	69,300.00	70%	70%	
Mejoramiento, ampliación del servicio Universitario del Sistema Urbano en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Go, Distrito Ica, Provincia Ica, Departamento Ica.	332531	4	3	90	Entregable	99,500.00	99,500.00	69,650.00	70%	70%	

Los Datos corresponden al 15/Octubre/2015.

Fuente de Información: Oficina de Programación de la Inversión / O.G.P.U. - UNICA