

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2015

NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO SNIP	CANTIDADES FINANCIERAS			% AVANCE (4) = (3) / (1)	% AVANCE (5) = (3) / (2)	CANTIDADES FÍSICAS			
		P.I.A.(1)	P.I.M.(2)	EJECUCIÓN (3)			U.M.	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua Potable y Desague y Creación de la Planta de Tratamiento de desague en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	3227443	15,190,848		9,874,051	-	45.00	M2	100	65	90%
Mejoramiento del Sistema Eléctrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	311020	8,750,000		8,750,000	-	28.00	M2	100	90	90
Implementación del Pabellón Académico y Pabellón Administrativo para la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	327465	9,900,000		9,900,000	-	94.00	M2	100	100	100
Creación y Equipamiento del Pabellón Académico y Pabellón Administrativo de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	327547	9,900,000		3,465,000	-	-	M2	100	100	100
Mejoramiento Urbanístico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	332531	9,900,000		6,965,000	-	-	M2	100	70	70
Implementación y Equipamiento de la Oficina General de Matrícula, Registro y Estadística en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	327511	9,900,000		9,900,000	-	5.07	M2	100	100	100
TOTAL		63,540,848	-	48,854,051	-					

Los Datos corresponden al 25/Enero/2016.

Fuente de Información: Oficina de Programación de la Inversión / O.G.P.U. - UNICA (PIA)